

OGGETTO: Lavori per la manutenzione straordinaria reti di distribuzione fluidi primari Laboratori R. Sartori - via Sant'Alberto 163, Ravenna (RA), Ticket 47899- Cup: J62B23003410005.

IMPRESA: CEIR soc. cons. coop. - V.le G. Di Vittorio n. 64 – CAP. 48123 Ravenna - P.IVA/C.F. 00085050391.

CONTRATTO: repertorio n. 16417/2024, protocollo n. 393370 del 11/12/2024.

IMPORTO CONTRATTO: € 358.282,11 di cui € 1.999,23 oneri di sicurezza oltre IVA di legge

FINANZIAMENTO: Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU” nell’ambito delle iniziative promosse dal D.M. MUR n. 737 del 25/06/2021 – “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del programma nazionale ricerca (PNR)” che concorre alla Missione 4, “Istruzione e ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Investimento 1.1 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). L’imputazione contabile dell’intero quadro economico allegato sul budget ATES – UA.A.AMM.ATES - Progetto: EA_LAB_SARTORI_RA_ATES Voce Coan: CA.EA.01.02 - Immobilizzazioni materiali.

Modifica contrattuale n. 1 di cui all’art. 120, comma 1 lett. c) e comma 3 del D. LGS. 36/2023 a mezzo di atto di sottomissione con aumento dell’importo contrattuale all’interno del quadro economico originario.

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 4942/2024 - prot. n. 237706 del 27/08/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di funzione dirigenziale dell’Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità (ATES), con decorrenza dal 16/09/2024 al 31/12/2027;

RICHIAMATO il contratto repertorio n. 16417/2024, protocollo n. 393370 del 11/12/2024, stipulato con l’impresa **CEIR soc. cons. coop.** (P.IVA/C.F. 00085050391), con sede legale in V.le G. Di Vittorio n. 64 – CAP. 48123 Ravenna per un importo di € 358.282,11 di cui € 1.999,23 per oneri per la sicurezza oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti modifiche/integrazioni ai lavori medesimi e quindi al contratto originario ed in particolare:

- per circostanze impreviste e imprevedibili inquadrabili come variante in corso d’opera ex 120, comma 1 lett. c) del D. LGS. 36/2023 per un importo **in aumento** totale complessivo di **€ 12.174,55** (IVA esclusa);
- per migliorie ex 120 comma 3 del D. LGS. 36/2023 per un importo in aumento pari ad **€ 31.836,07** (IVA esclusa);
- per costi per la sicurezza per circostanze impreviste e imprevedibili per un importo **in**

aumento di € 9.699,80.

L'importo complessivo della variante in corso d'opera, al netto del ribasso di gara comporta **un aumento dell'importo contrattuale di € 53.710,42** (IVA esclusa);

ACCERTATO che la somma della modifica contrattuale di cui sopra ammonta ad **€ 53.710,42** oltre IVA, pari al 14.99 % dell'importo del contratto originario, non altera la natura generale del contratto e rientra nel limite del quinto dell'importo del contratto, come previsto dal disposto di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nonché del 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che l'importo complessivo della modifica al contratto, sopracitata dal punto di vista finanziario, comporta un aumento dell'importo totale dei lavori con importo attualizzato ad € 411.992,53 all'interno del Quadro Economico originario che rimane invariato nel suo importo di € 560.000,00 (Iva e Somme a disposizione comprese);

ACQUISITA la Relazione Tecnica a firma del Rup Geom. Alessandro Carapia, illustrativa di tutte le modificazioni/integrazioni sopra citate con relative motivazioni, nonché il quadro economico aggiornato **allegata alla presente determina a contrarre (ALL. N. 1);**

CONSIDERATO il **Quadro Comparativo dei lavori e il quadro economico della modifica contrattuale n. 01 allegati alla presente determina (ALL N. 2 e N.3)** oggetto di esame in questa sede;

RICHIAMATE le competenze dirigenziali del Dirigente ATEs;

VISTO in particolare l'art. 120, del D.Lgs. 36/2023 che disciplina e legittima la modifica del contratto;

DISPONE

DI APPROVARE:

- 1) **la modifica contrattuale n. 01** di cui all'oggetto, di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con aumento di spesa all'interno del **Quadro Economico originario** di **€ 560.000,00** (Iva e somme a disposizione comprese);
- 2) i lavori aggiuntivi a seguito della modifica del contratto, pari ad **€ 53.710,42** (IVA esclusa) per un totale da affidare mediante **Atto di sottomissione** a firma di CEIR soc. cons. coop. (P.IVA/C.F. 00085050391), con sede legale in V.le G. Di Vittorio n. 64 – CAP. 48123 Ravenna, e del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Alessandro Carapia, in servizio presso l'Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna;
- 3) **il nuovo importo contrattuale** dei lavori che ammonta ad **€ 411.992,53** (comprensivi di oneri per la sicurezza) oltre **€ 90.638,36.** (IVA 22%), per un totale complessivo di **€ 502.630,89;**

- 4) **il Quadro Economico di spesa a seguito della modifica contrattuale n. 01**, che rimane invariato nel totale a € **560.000,00** (Iva e somme a disposizione comprese) e troverà copertura finanziaria come di seguito indicato: ATES – UA.A.AMM.ATES - Progetto: EA_LAB_SARTORI_RA_ATES Voce Coan: CA.EA.01.02 - Immobilizzazioni materiali.

Aree interessate: ATES – APAP – ARAG.

Il Dirigente dell'Area ATES

Arch. Francesco Mancini

(firmato digitalmente)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Quadro Comparativo-variante;
- 3) Quadro economico di modifica n. 1;

Estensore: Nicola Christian Da Rin

Primo Revisore: Angela Spani

Secondo Revisore: Grazia Pignatelli